

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: PAULO FRONTIN-PR

Data: 06/12/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de geologia, levantamento planialtimétrico e levantamento cadastral georreferenciado para regularização do Cemitério Municipal e Encerramento do Aterro Sanitário Municipal de Paulo Frontin- PR.

CRONOGRAMA FISICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FISICO (%)															
		Valor do item	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Sondagem	5.983,25	100,00%	5.983,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	5.983,25	
2	Inst. De poço	9.533,75	60,00%	5.720,25	40,00%	3.813,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	9.533,75	
3	Estudo Hidrogeológico e ART	3.287,50	0,00%	0,00	100,00%	3.287,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	3.287,50	
4	Deslocamento	1.144,05	0,00%	0,00	100,00%	1.144,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	1.144,05	
5	Cemiterio Municipal	5.983,25	0,00%	0,00	50,00%	2.991,63	50,00%	2.991,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	5.983,26	
6	Inst. De poço de monitoramento	9.533,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.533,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	9.533,75	
7	Ensaio de impermeabilidade	810,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	810,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	810,91	
8	Deslocamento	1.144,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.144,05	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	1.144,05	
9	Desenvolvimento, coleta e análise química das amostras de água.	2.989,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.989,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	2.989,43	
10	Coleta e análise química de amostras de solo.	5.496,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.496,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,0%	5.496,70	
11	Relatório Ambiental com Estudo Hidrogeológico e ART.	3.725,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	1.862,91	50,00%	1.862,91	0,00%	0,00	100,0%	3.725,82	
12	Cemiterio- Levantamento planialtimétrico da área..	12.135,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	8.494,68	30,00%	3.640,58	100,0%	12.135,26	
13	Aterro- Levantamento planialtimétrico da área..	7.013,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.013,33	100,0%	7.013,33	
		68.781,05	17,02%	11.703,50	16,34%	11.236,68	19,39%	13.336,29	16,71%	11.493,09	15,06%	10.357,59	15,49%	10.653,91	100,0%	68.781,06	

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)

Item	PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)															
		30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	Acumulado									
1	Município		11.703,50	11.236,68	13.336,29	11.493,09	10.357,59	10.653,91	68.781,06								
2	Sub-total		11.703,50	11.236,68	13.336,29	11.493,09	10.357,59	10.653,91	68.781,06								

THAIS FECHNER KAWALES
CREA PR nº 195597/D