

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL														
Município:	PAULO FRONTIN				SAM	35	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente				R\$	1.200.000,00	70,02%	
Projeto :	CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL				LOTE nº	1	Data	25/01/2024	Dias	70	Data	14/04/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	275	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente	R\$	513.894,31	29,98%
Quantidade:	1.142,59		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	1.713.894,31	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
	Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		275	15	20	25	25	20	25	35	15	20	25	25	25											
	Data Início			14/4/24	30/4/24	21/5/24	16/6/24	12/7/24	2/8/24	28/8/24	3/10/24	19/10/24	9/11/24	5/12/24	31/12/24											
	Data Fim			29/4/24	20/5/24	15/6/24	11/7/24	1/8/24	27/8/24	2/10/24	18/10/24	8/11/24	4/12/24	30/12/24	25/1/25											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	71,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,0							12	54.771,72	3,20			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	9,2	34,3	52,5	4,0														4	30.291,85	1,77			
3	FUNDACOES		%																			-	-			
4	ESTRUTURAS		%	26,2	30,7	23,0		9,6			10,5										5	727.573,94	42,46			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%				77,7						18,1	4,2							3	258.242,03	15,07			
6	COBERTURA		%																			-	-			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%										33,3	22,9	43,8						3	156.876,80	9,15			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	3,7		0,2			34,5	12,9	40,3				8,4						6	82.990,71	4,84			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	1,0		8,4	22,4	9,6						34,7	23,9						6	63.667,61	3,71			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		4,2		0,6		28,0	31,4		16,3		0,5	19,0						7	337.829,29	19,71			
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%												100,0							713,52	0,04			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%												100,0						1	936,84	0,05			
TOTAIS																							1.713.894,31	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	27.227,76	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	997,07	1.150,47	-	-	-	-	-	-	12	38.348,96	2,24%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.660,16	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	492,68	-	-	-	-	-	-	12	16.422,76	0,96%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	1.951,24	7.274,73	11.134,80	848,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21.209,14	1,24%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	835,61	3.115,37	4.768,42	363,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9.082,71	0,53%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	133.467,53	156.391,35	117.166,16	-	48.904,13	-	-	53.488,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	509.418,07	29,72%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	57.156,84	66.973,85	50.175,85	-	20.942,96	-	-	22.906,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	218.155,87	12,73%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	140.489,92	-	-	-	-	-	32.726,74	7.594,05	-	-	-	-	-	-	3	180.810,70	10,55%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	60.164,14	-	-	-	-	-	14.015,07	3.252,12	-	-	-	-	-	-	3	77.431,33	4,52%			
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.576,33	25.153,09	48.109,41	-	-	-	-	-	3	109.838,84	6,41%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.663,64	10.771,69	20.602,63	-	-	-	-	-	3	47.037,96	2,74%			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	2.149,95	-	116,21	-	-	20.046,83	7.495,77	23.417,03	-	-	-	4.880,97	-	-	-	-	-	6	58.106,76	3,39%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	920,71	-	49,77	-	-	8.584,96	3.210,03	10.028,23	-	-	-	2.090,25	-	-	-	-	-	6	24.883,95	1,45%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	445,78	-	3.744,51	9.985,36	4.279,44	-	-	-	-	-	15.468,39	10.654,02	-	-	-	-	-	6	44.577,50	2,60%			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	190,90	-	1.603,57	4.276,18	1.832,65	-	-	-	-	-	6.624,27	4.562,54	-	-	-	-	-	6	19.090,11	1,11%			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	9.934,45	-	1.419,21	-	66.229,66	74.271,84	-	38.555,12	-	1.182,67	44.941,56	-	-	-	-	-	7	236.534,51	13,80%			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.254,38	-	607,77	-	28.362,54	31.806,56	-	16.511,05	-	506,47	19.246,01	-	-	-	-	-	7	101.294,78	5,91%			
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,58	-	-	-	-	-	1	499,58	0,03%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,94	-	-	-	-	-	1	213,94	0,01%			
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,94	-	-	-	-	-	1	655,94	0,04%			
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,90	-	-	-	-	-	1	280,90	0,02%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	165.242,26	174.597,60	133.158,75	153.739,92	54.180,65	87.273,57	82.764,68	77.903,00	39.552,20	70.300,14	50.395,28	110.891,94	-	-	-	-	-		1.200.000,00	70,02%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	70.764,21	74.770,60	57.024,60	65.838,39	23.202,61	37.374,49	35.443,58	33.361,59	16.938,04	30.105,70	21.581,54	47.488,95	-	-	-	-	-		513.894,31	29,98%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	236.006,48	249.368,20	190.183,35	219.578,32	77.383,25	124.648,06	118.208,26	111.264,58	56.490,24	100.405,85	71.976,82	158.380,89	-	-	-	-	-		1.713.894,31	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	13,77%	14,55%	11,10%	12,81%	4,52%	7,27%	6,90%	6,49%	3,30%	5,86%	4,20%	9,24%							1.713.894,31	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	13,77%	28,32%	39,42%	52,23%	56,74%	64,02%	70,91%	77,41%	80,70%	86,56%	90,76%	100,00%							OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:							Assinatura:					data:						
DÉBORAH JANAINA KIMITA								JAMIL PECH																		
Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			26/01/2024 - sex