

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PAULO FRONTIN			SAM	37
Projeto :	MEU CAMPINHO			LOTE nº	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração			
Local da Obra:	RUA DAS ACACIAS - CENTRO			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/01/2024 - seg	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 624.368,54	Valor total dos Materiais:	R\$ 451.614,81 72,33%	Valor total Mão de Obra: R\$ 172.753,73 27,67%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		Valor total Mão de Obra:		Valor total dos Materiais:	
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE					
Menor Preço (desconto calculado)...		-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL (OK):	180	R\$ 624.368,54			
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 54.507,43	A obra iniciará com a preparação do lote, instalação do tapume e container. Em seguida, preparação das valas, instalação do hidrometro.		
Etapa 2	30	R\$ 91.715,28	Execução de valas de tubulações e implantado as mesmas na obra.		
Etapa 3	30	R\$ 166.831,10	Na etapa 03, será feito a compactação do solo e iniciado as instalações elétricas e spda.		
Etapa 4	30	R\$ 38.227,52	Durante a etapa 4, será finalizado as instalações elétricas e spda e executado a pavimentação em torno do campo.		
Etapa 5	30	R\$ 136.404,00	Será iniciado a colocação do alambrado e grama sintética.		
Etapa 6	30	R\$ 136.683,22	Termino do alambrado e finalização da instalação da grama sintética, instalação de bancos, postes e luminárias.		