

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO																									
Município: PAULO FRONTIN												SAM		37		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente				R\$	550.000,00	88,09%			
Projeto : MEU CAMPINHO - RUA DAS ACACIAS - CENTRO												LOTE nº		1		Data	29/01/2024	Dias	70	Data	18/04/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	74.368,54	11,91%			
Quantidade:		837,00 m²										CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																		Valor Total		624.368,54	100,00%				
GRUPO		SERVIÇOS										N		NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL	
ITEM												6		1	2	3	4	5	6																		
												ok 180		30	30	30	30	30	30																		
		Data Início										18/4/24		19/5/24	19/6/24	20/7/24	20/8/24	20/9/24																			
		Data Fim										18/5/24		18/6/24	19/7/24	19/8/24	19/9/24	20/10/24																			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										%		86,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5										6	54.109,47	8,67						
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										%		2,1	1,5	96,4													3	169.090,40	27,08						
3		FUNDACOES										%					100,0												1	5.725,30	0,92						
4		ESTRUTURAS										%				100,0													1	34.066,03	5,46						
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS										%						39,7	60,3										2	120.483,72	19,30						
6		COBERTURA										%																									
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS										%																									
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO										%		4,1	54,4	2,4	12,0	7,4	19,7									6	98.624,88	15,80							
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS										%																	-	-	-	-					
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS										%																	-	-	-	-					
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										%					13,5	56,1	30,4									3	142.268,74	22,79							
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										%																	-	-	-	-					
TOTAIS																											624.368,54	100,00									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																					
ITEM		SERVIÇOS		FONTES				ETAPAS (R\$)																		Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM							
						R\$		1	2	3	4	5	6																								
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		TESOURO		R\$		41.325,11	1.286,94	1.286,94	1.286,94	1.286,94	1.191,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	47.664,49	7,63%								
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		5.587,80	174,01	174,01	174,01	174,01	161,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.444,98	1,03%									
2T		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		TESOURO		R\$		3.127,95	2.234,25	143.587,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	148.950,04	23,86%									
2C				CONTRAPARTIDA		R\$		422,95	302,11	19.415,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.140,36	3,23%									
3T		FUNDACOES		TESOURO		R\$		-	-	-	5.043,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.043,36	0,81%									
3C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	681,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	681,94	0,11%									
4T		ESTRUTURAS		TESOURO		R\$		-	30.008,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.008,42	4,81%									
4C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	4.057,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.057,61	0,65%									
5T		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		TESOURO		R\$		-	-	-	-	42.134,76	63.998,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	106.132,90	17,00%									
5C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	-	5.697,27	8.653,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.350,82	2,30%									
6T		COBERTURA		TESOURO		R\$																															
6C				CONTRAPARTIDA		R\$																															
7T		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		TESOURO		R\$																															
7C				CONTRAPARTIDA		R\$																															
8T		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		TESOURO		R\$		3.561,98	47.261,45	2.085,06	10.425,32	6.428,95	17.114,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	86.877,67	13,91%									
8C				CONTRAPARTIDA		R\$		481,64	6.390,48	281,93	1.409,67	869,29	2.314,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11.747,21	1,88%									
9T		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		TESOURO		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
9C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10T		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		TESOURO		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
11T		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		TESOURO		R\$		-	-	-	16.918,62	70.306,26	38.098,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125.323,11	20,07%									
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	2.287,66	9.506,50	5.151,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.945,63	2,71%									
12T		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		TESOURO		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
12C				CONTRAPARTIDA		R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
T		TOTAIS		TESOURO		R\$		48.015,05	80.791,07	146.959,85	33.674,24	120.156,92	120.402,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	88,09%								
C				CONTRAPARTIDA		R\$		6.492,38	10.924,21	19.871,25	4.553,28	16.247,08	16.280,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.368,54	11,91%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO						R\$		54.507,43	91.715,28	166.831,10	38.227,52	136.404,00	136.683,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.368,54	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %						R\$		8,73%	14,69%	26,72%	6,12%	21,85%	21,89%															624.368,54	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %						R\$		8,73%	23,42%	50,14%	56,26%	78,11%	100,00%															OK	OK								
Resp. Técnico:						Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:																
DÉBORAH JANAINA KIMITA DE BORBA - CREA PR-211.852/D											JAMIL PECH																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																																					
29/01/2024 - seg																																					